

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и об оценке эффективности  
реализации муниципальной программы  
«Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан»  
за 2020 год

Годовой отчет о ходе реализации Программы составлен в соответствии с плановыми объемами, утвержденными решениями Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 29 декабря 2020 года № 73/2 О внесении изменений в решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 18 декабря 2019 года № 49/7 «О бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В Программе предусмотрено 20 целевых показателей, характеризующих деятельность Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Из них выполнены 18 целевых показателей, в том числе перевыполнены показатели по уборке и покосу газонов, вывозу мусора и снега. Не выполнены показатели щебенению дорог частного сектора и по количеству реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

В 2020 году щебенение дорог осуществлялось при предоставлении лома асфальта после ремонта асфальтовых дорог.

В 2020 году в Программе поддержки местных инициатив участвовало 11 проектов, невыполнение планового показателя произошло в связи с экономической ситуацией, сложившейся с введением режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Таблица 1

**ПАРАМЕТРЫ**

достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей мероприятий муниципальной программы и показателей муниципальной программы (подпрограмм)

№ п/п	Наименование параметра ЦИиП	Количество ЦИиП, единицы	Доля, проценты
1	ЦИиП, плановые значения которых достигнуты, в том числе:	18	90
1.1	перевыполненные значения ЦИиП	5	28
2	ЦИиП, плановые значения которых не достигнуты	2	10
3	ЦИиП, значения которых невозможно определить по итогам отчетного периода	0	0
4	Итого процент достигнуты ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм	20	100
5	ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм с риском недостижения	0	0

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета Российской Федерации, бюджета Республики Башкортостан и местного бюджета на основании норматива затрат. За 2020 год объем финансирования программы составил 430 184,00 тыс. руб., в т.ч. подпрограммам:

Подпрограмма 1: Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Соисполнитель: - Муниципальное бюджетное учреждение «Служба по благоустройству Кировского района» ГО г. Уфа РБ (далее – МБУ «СПБ Кировского района» ГО г. Уфа РБ).

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета ГО на основании норматива затрат.

За 2020 год объем финансирования Подпрограммы составил 335 047,65 тыс. руб., в т.ч. по мероприятиям:

- мероприятие 1.1. (Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями) – 262 845,94 тыс. руб. Освоение выделенных средств составило 98,12%.

- мероприятие 1.2. (Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы) – 11 136,04 тыс. руб. Освоение выделенных средств составило 95,69%.

- мероприятие 1.3 (Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания) – 14 804,78 тыс. руб. Освоение выделенных средств составило 99,85%.

- мероприятие 1.4 (Иные нормативные мероприятия) – 50 163,74 тыс. руб. Освоение выделенных средств составило 100%.

Источник финансирования: приносящая доход деятельность.

На 2020 год первоначально был утвержден план ФХД по приносящей доход деятельности в размере 30 150,00 тыс. руб., уточненный план по состоянию на 01.01.2021г. составляет 30 201,80 тыс. руб.

За 2020 год поступления от приносящей доход деятельности составляют – 27 887,64 тыс. руб., с учетом остатка прошлого года освоение средств составляет 29 801,87 тыс. руб.

Подпрограмма 2: Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Источник финансирования: бюджет ГО г.Уфа РБ.

В отчетном периоде объем финансирования данного мероприятия составил 19,2 тыс. руб., освоение составило 100%.

Подпрограмма 3: Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности.

Источник финансирования: бюджет РБ и бюджет ГО г.Уфа РБ.

Прогнозируемый объем финансирования на реализацию 1 мероприятия "Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей, адресованным депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан" составляет: из бюджета Республики Башкортостан – 3 880,70 тыс. руб., из бюджета городского округа город Уфа – 2 703,60 тыс. руб.

В отчетный период объем финансирования данного мероприятия составил 6 463,60, освоение составило 98%. Экономия сложилась от проведения конкурсных процедур.

По 2 мероприятию «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» составляет: из бюджета Республики Башкортостан – 6 118,30 тыс. руб., из бюджета городского округа город Уфа, в том числе средства населения и спонсоров – 5 430,80 тыс. руб., освоение составило 88,3%. По данному мероприятию предусмотрено 11 проектов, полностью реализованы 9 проектов. В связи с экономической ситуацией, сложившейся с введением режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019):

- проект «Капитальный ремонт основания, приобретение и установка многофункционального спортивного комплекса и огороженной детской площадки на резиновом основании по адресу: г. Уфа, п. Цветы Башкирии, ул. Журавлиная, рядом с д. 19» реализован частично, так как средства населения и спонсоров собраны не в полном объеме;

- проект «Капитальный ремонт проезжей части дороги по адресу: г. Уфа, ул.Озерная» не реализован по причине невозможности сбора денежных средств от спонсоров и населения на реализацию проекта в текущем году.

Подпрограмма 4: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Кировского района ГО г. Уфа РБ».

Источник финансирования: бюджет ГО г.Уфа РБ.

Прогнозируемый объем финансирования на реализацию единственного мероприятия подпрограммы «Руководство и управление в сфере установленных функций» составляет 68 974,83 тыс. руб. в соответствии с Программой.

В отчетном периоде объем финансирования данного мероприятия составил 64 360,03 тыс. руб., освоение составило 100 %.

Таблица 2

**ПАРАМЕТРЫ**  
выполнения мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование параметров	Количество мероприятий, единицах	Доля в общем количестве мероприятий муниципальной программы, процент
1	Выполненные показатели непосредственных результатов мероприятий в полном объеме (100-процентов выполнение или перевыполнение показателей непосредственного результата)	7	78
2	Невыполненные показатели непосредственных результатов мероприятий в полном объеме (100-процентов выполнение или перевыполнение показателей непосредственного результата)	2	22

Отчет о реализации муниципальной программа  
«Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»  
за 2020 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикатора и показателя муниципальной программы о

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Ед. Изм.	Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный /отрицательный)	Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы		Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого и значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/не достигнут/ данные обосновано отсутствуют)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				План на текущий год	Фактическое (оценочное) значение на конец отчетного периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан									
1.1	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями									
1.1.1	Задача: обеспечить выполнение плана капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе									
1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог	тыс.кв. м	положительный	51,4	47,7	-3,7	92,8		достигнут	нет
1.1.1.1.1	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС	тыс.кв. м	положительный	48,1	44,4	-3,7	92,3		достигнут	нет
1.1.1.1.2	Ямочный ремонт дорог с применением литой АБС	тыс.кв. м	положительный	3,3	3,3	-0,4	100		достигнут	нет
1.1.2	Задача: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории									
1.1.2.1.	Содержание закреплённой	тыс.кв. м	положительный	561 605,36	561 605,36	10 919,34	100		достигнут	нет

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Ед. Изм.	Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный /отрицательный)	Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы		Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого и значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/не достигнут/ данные обосновано отсутствуют)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				План на текущий год	Фактическое (оценочное) значение на конец отчетного периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	территории в летний период									
1.1.2.1.1	Вывоз мусора в летний период	тыс.м <sup>3</sup>	положительный	12,76	37,34	24,68	292,6		достигнут	нет
1.1.2.1.2	Работы по щебенению дорог частного сектора	тыс.кв. м	положительный	10,83	7,9	-2,93	72,95	щебенение дорог осуществлялось при предоставлении лома асфальта после ремонта асфальтовых дорог.	не достигнут	
1.1.2.2.	Содержание закрепленной территории в зимний период	тыс.кв. м	положительный	402 961,14	402 961,14	9 613,99	100		достигнут	нет
1.1.2.2.1	Вывоз снега	тыс.м <sup>3</sup>	положительный	405	455	50	112,35		достигнут	нет
1.1.2.2.2	Вывоз мусора в зимний период	тыс.м <sup>3</sup>	положительный	7,6	20,4	12,8	268,4		достигнут	нет
1.1.2.3.	Проведение работ по озеленению закрепленной территории	тыс.кв. м	положительный	1 857,25	1 857,25	37	100		достигнут	
1.1.2.3.1	Кронирование деревьев	шт.	положительный	130	149	19	114,6		достигнут	нет
1.1.2.3.2	Устройство цветников	кв.м	положительный	400	400	0	100		достигнут	нет
1.1.2.3.3	Покос газонов	тыс.кв. м	положительный	4 800	8 215	3 415	171,2		достигнут	нет

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Ед. Изм.	Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный /отрицательный)	Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы		Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого и значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/не достигнут/ данные обосновано отсутствуют)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				План на текущий год	Фактическое (оценочное) значение на конец отчетного периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.4.	Количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге)	единиц	положительный	6	6	0	100		достигнут	нет
1.1.2.5.	Объем средств от приносящей доход деятельности	тыс.руб.	положительный	30 201,8	27 887,60	-2 314,2	92,34	В период пандемии сократились перевозки школьников	достигнут	нет
2.	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан									
2.1.	Цель: обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях									
2.1.1.	Задача: провести оценку стоимости имущества малоимущих граждан									
2.1.1.1.	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	положительный	15	15	0	100		достигнут	нет
3	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности									
3.1	Цель: реализовать инициативы населения и обращения избирателей, адресованные членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности									
3.2	Задача: обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации обращений избирателей									
3.1.1.1.	Реализация обращений избирателей, адресованных	единиц	положительный	4	4	0	100		достигнут	нет

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Ед. Изм.	Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный /отрицательный)	Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы		Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого и значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/не достигнут/ данные обосновано отсутствуют)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				План на текущий год	Фактическое (оценочное) значение на конец отчетного периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, в ходе осуществления ими депутатской деятельности									
3.1.1.2.	Реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан	единиц	положительный	3	3	0	100		достигнут	нет

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Ед. Изм.	Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный /отрицательный)	Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы		Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого и значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/не достигнут/ данные обосновано отсутствуют)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				План на текущий год	Фактическое (оценочное) значение на конец отчетного периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ходе осуществления ими депутатской деятельности									
3.1.1.3.	Реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности	единиц	положительный	2	2	0	100		достигнут	нет
3.1.2.	Задача: реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах									
3.1.2.1.	Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	единиц	положительный	11	9	-2	81,82	По данному мероприятию предусмотрено 11 проектов, полностью реализованы 9 проектов. В связи с экономической ситуацией, сложившейся с введением режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019):	не достигнут	нет



№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Ед. Изм.	Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный /отрицательный)	Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы		Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого и значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/не достигнут/ данные обосновано отсутствуют)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				План на текущий год	Фактическое (оценочное) значение на конец отчетного периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								<p>- проект «Капитальный ремонт основания, приобретение и установка многофункционального спортивного комплекса и огороженной детской площадки на резиновом основании по адресу: г. Уфа, п. Цветы Башкирии, ул. Журавлиная, рядом с д. 19» реализован частично, так как средства населения и спонсоров собраны не в полном объеме;</p> <p>- проект «Капитальный ремонт проезжей части дороги по адресу: г. Уфа, ул. Озерная» не реализован по причине невозможности сбора денежных средств от спонсоров и населения на реализацию проекта в текущем году.</p>		

2. Отчет о расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников ее финансирования

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основных мероприятий, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятий)	Источник финансирования обеспечения	Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб.		Отношение освоенных средств к предусмотренному объему текущий год, %
			Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году	Освоено за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
	«Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	Всего по муниципальной программе, в том числе:	460 394,80	444 411,84	96,53
		бюджет Российской Федерации	55,80	55,80	100
		бюджет Республики Башкортостан	12 007,00	9 518,12	79,27
		местный бюджет	418 130,16	405 036,05	96,87
		внебюджетные источники	30 201,80	29 801,87	98,68
	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе:	369 152,30	363 317,53	98,42
		местный бюджет	338 950,50	333 515,66	98,40
		внебюджетные источники	30 201,80	29 801,87	98,68
	Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Всего по мероприятию в том числе:	262 845,94	257 912,63	98,12
		местный бюджет	262 845,94	257 912,63	98,12
	Мероприятие 1.2. Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы	Всего по мероприятию в том числе:	11 136,04	10 656,00	95,69
		местный бюджет	11 136,04	10 656,00	95,69
	Мероприятие 1.3. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания	Всего по мероприятию в том числе:	45 006,58	44 585,16	99,06
		местный бюджет	14 804,78	14 783,29	99,85
		внебюджетные источники	30 201,80	29 801,87	98,68
	Мероприятие 1.4. Иные нормативные затраты	Всего по мероприятию в том числе:	50 163,74	50 163,74	100
		местный бюджет	50 163,74	50 163,74	100
	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в	Всего по подпрограмме, в том числе:	19,20	19,20	100
		местный бюджет	19,20	19,20	100

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основных мероприятий, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятий)	Источник финансирования обеспечения	Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб.		Отношение освоенных средств к предусмотренному объему текущий год, %
			Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году	Освоено за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
	Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан				
	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Всего по мероприятию в том числе:	19,20	19,20	100
		местный бюджет	19,20	19,20	100
	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности	Всего по подпрограмме, в том числе:	22 192,63	16 659,28	75,07
		бюджет Республики Башкортостан	12 007,00	9 518,28	79,27
		местный бюджет	10 185,63	7 141,16	70,11
	Мероприятие 3.1. Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей, адресованным депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Всего по мероприятию в том числе:	6 592,30	6 463,60	98,04
		бюджет Республики Башкортостан	3 888,70	3 817,40	98,17
		местный бюджет	2 703,60	2 646,20	97,88

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основных мероприятий, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятий)	Источник финансирования обеспечения	Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб.		Отношение освоенных средств к предусмотренному объему текущий год, %
			Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году	Освоено за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
	Мероприятие 3.2. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	Всего по мероприятию в том числе:	15 600,33	10 195,68	65,36
		бюджет Республики Башкортостан	8 118,30	5 700,72	70,22
		местный бюджет	7 482,03	4 494,96	60,08
	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Всего по подпрограмме, в том числе:	69 030,67	64 415,83	93,31
		бюджет Российской Федерации	55,80	55,80	100
		местный бюджет	68 974,83	64 360,00	93,31
	Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	Всего по мероприятию в том числе:	69 030,67	64 415,83	93,31
		бюджет Российской Федерации	55,80	55,80	100
		местный бюджет	68 974,83	64 360,00	93,31

### 3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы (основных мероприятий, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятий)	Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятий)	Наименование непосредственного результата реализации мероприятия	Плановые значения непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год	Фактические значения непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного года	Статус мероприятия (выполнен/не выполнен)	Причина невыполнения мероприятия/отсутствие фактического значения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан						
2.	Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г.Уфа РБ	Ямочный ремонт дорог	51,4	47,7	не выполнен	
Содержание закрепленной территории в летний период			561 605,36	561 605,36			
Содержание закрепленной территории в зимний период			402 961,14	402 961,14			
Проведение работ по озеленению закрепленной территории			1 857,25	1 857,25			
3.	Мероприятие 1.2. Аренда, в т. ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г.Уфа РБ	Количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге)	6	6	выполнен	

№ п/п	Наименование подпрограммы (основных мероприятий, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятий)	Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятий)	Наименование непосредственного результата реализации мероприятия	Плановые значения непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год	Фактические значения непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного года	Статус мероприятия (выполнен/не выполнен)	Причина невыполнения мероприятия/отсутствие фактического значения
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Мероприятие 1.3. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г.Уфа РБ	Объем средств от приносящей доход деятельности	30 201,80	27 887,60	выполнен	
5.	Мероприятие 1.4. Иные нормативные затраты	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г.Уфа РБ				выполнено	
6.	Подпрограмма 2. Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан						
	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Администрация Кировского района г. Уфы, Отдел по учету и оформлению жилья Администрации	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	15	15	выполнен	

№ п/п	Наименование подпрограммы (основных мероприятий, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятий)	Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятий)	Наименование непосредственного результата реализации мероприятия	Плановые значения непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год	Фактические значения непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного года	Статус мероприятия (выполнен/не выполнен)	Причина невыполнения мероприятия/отсутствие фактического значения
1	2	3	4	5	6	7	8
		Кировского района ГО г. Уфа РБ					
7.	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности						
8.	Мероприятие 3.1. Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей, адресованным депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Реализация обращений избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, в ходе осуществления ими депутатской деятельности	4	4	выполнен	
9.	депутатской деятельности, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан,		Реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими	3	3	выполнен	

№ п/п	Наименование подпрограммы (основных мероприятий, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятий)	Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятий)	Наименование непосредственного результата реализации мероприятия	Плановые значения непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год	Фактические значения непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного года	Статус мероприятия (выполнен/не выполнен)	Причина невыполнения мероприятия/отсутствие фактического значения
1	2	3	4	5	6	7	8
	депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан		депутатской деятельности				
10	Мероприятие 3.2. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности	11	9	не выполнен	По данному мероприятию предусмотрено 11 проектов, полностью реализованы 9 проектов. В связи с экономической ситуацией, сложившейся с введением режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019): - проект «Капитальный ремонт основания, приобретение и установка многофункционального спортивного комплекса и огороженной детской площадки на резиновом



№ п/п	Наименование подпрограммы (основных мероприятий, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятий)	Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятий)	Наименование непосредственного результата реализации мероприятия	Плановые значения непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год	Фактические значения непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного года	Статус мероприятия (выполнен/не выполнен)	Причина невыполнения мероприятия/отсутствие фактического значения
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>основании по адресу: г. Уфа, п. Цветы Башкирии, ул. Журавлиная, рядом с д. 19» реализован частично, так как средства населения и спонсоров собраны не в полном объеме;</p> <p>- проект «Капитальный ремонт проезжей части дороги по адресу: г. Уфа, ул. Озерная» не реализован по причине невозможности сбора денежных средств от спонсоров и населения на реализацию проекта в текущем году.</p>
11	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»						
12	Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан				выполнен	
13	Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы						
14	Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единиц	7					

№ п/п	Наименование подпрограммы (основных мероприятий, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятий)	Ответственный исполнитель подпрограммы мероприятия, или регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятий	Наименование непосредственного результата реализации мероприятия	Плановые значения непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год	Фактические значения непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного года	Статус мероприятия (выполнен/не выполнен)	Причина невыполнения мероприятия/отсутствие фактического значения
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Количество невыполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единиц				2		

4. Отчет о достижениях планового значения свободных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы, направления)	Наименование показателя, характеризующего объём муниципальной услуги (работы)	Единица измерения объёма муниципальной услуги (работы), рубли	Значение показателя объёма муниципальной услуги (работы)		Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. руб.			Кассовый расход, %		Интегральный показатель оценки качества оказанной муниципальной услуги (выполненной работы) (выполняется работа)
				План	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на конец года	Кассовое исполнение	К плану на 1 января отчетного года	К плану на отчетную дату	
Подпрограмма 1. Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан											
	Уборка территории и аналогичная деятельность	территория Кировского района	тыс. кв.м	983990,04	966423,40	219387,59	215939,92	214407,93	97,7	99,3	
	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	площадь ямочного ремонта	тыс. кв.м	51,4	47,7	46 958,41	46 856,92	43 454,70	92,5	92,7	